

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: JAPONVAR

População beneficiada: 500 (quinhentas pessoas)

Projeto: CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS

Responsável Técnico: Gabriel Vinicius Martins

Nº CREA/CAU: : 230.779/D

Data: 03/11/2021

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor dos Serviços		01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS		04º MÊS		05º MÊS		06º MÊS	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	32.116,72	2,95%	16.058,36	50,00%			-		-		-		16.058,36	50,00%
	CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS														
2	TERRAPLENAGEM	91.660,63	8,41%	27.498,19	30,00%	27.498,19	30,00%	27.498,19	30,00%	9.166,06	10,00%	-		-	
3	CALÇAMENTO	778.242,53	71,39%	116.736,38	15,00%	155.648,51	20,00%	155.648,51	20,00%	155.648,51	20,00%	155.648,51	20,00%	38.912,13	5,00%
4	MEIO-FIO, DRENAGEM	183.419,49	16,83%	-		18.341,95	10,00%	18.341,95	10,00%	18.341,95	10,00%	18.341,95	10,00%	110.051,69	60,00%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.655,03	0,43%			-		-						4.655,03	100,00%
	TOTAIS	1.090.094,40	100,00%	160.292,93	14,70%	201.488,64	18,48%	201.488,64	18,48%	183.156,52	16,80%	173.990,46	15,96%	169.677,21	15,57%
	TOTAIS ACUMULADOS	1.090.094,40	100,00%	160.292,93	14,70%	361.781,57	33,19%	563.270,22	51,67%	746.426,73	68,47%	920.417,19	84,43%	1.090.094,40	100,00%

WELSON GONÇALVES DA SILVA

Prefeito do Município de Japonvar - MG

Gabriel Vinicius Martins

Eng. Civil CREA-MG 230779/D

Japonvar, 03/11/2021