



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR	DATA:	30/01/2023
CONVÊNIO Nº: 1301000600/2018		
OBRA: AMPLIAÇÃO DE METAS NA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE DOIS BARREIROS	FOLHA Nº: 04/04	
LOCAL: QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE DOIS BARREIROS, MUNICÍPIO DE JAPONVAR/MG.		

ITENS CONVÊNIO ORIGINALMENTE CELEBRADO	ETAPAS/DESCRIÇÃO DO CONVÊNIO ORIGINALMENTE CELEBRADO	FÍSICO/FINANCEIRO MEDIDO/EXECUTADO	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	2,84%
		Financeiro	R\$4.668,51
2.0	LOCAÇÃO DA OBRA	Físico %	3,53%
		Financeiro	R\$5.805,68
3.0	TERRAPLANAGEM / TRABALHOS EM TERRA	Físico %	0,38%
		Financeiro	R\$630,42
4.0	PISOS	Físico %	36,60%
		Financeiro	R\$60.228,01
5.0	ALVENARIAS E DIVISÕES	Físico %	4,97%
		Financeiro	R\$8.177,41
6.0	REVESTIMENTOS	Físico %	4,20%
		Financeiro	R\$6.918,24
7.0	PINTURA	Físico %	7,00%
		Financeiro	R\$11.514,44
8.0	ALAMBRADO	Físico %	8,47%
		Financeiro	R\$13.937,43
9.0	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	Físico %	2,68%
		Financeiro	R\$4.410,78
10.0	LIMPEZA GERAL	Físico %	2,16%
		Financeiro	R\$3.550,79
TOTAL EXECUTADO NO CONVÊNIO ORIGINAL		Físico %	72,82%
		Financeiro	R\$119.841,71

ITENS A EXECUTAR - AMPLIAÇÃO	ETAPAS/DESCRIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE METAS	FÍSICO/FINANCEIRO GLOBAL		FÍSICO/FINANCEIRO - AMPLIAÇÃO DE METAS - A EXECUTAR		FÍSICO/FINANCEIRO GLOBAL DO CONVÊNIO (EXECUTADO + A EXECUTAR)
				MÊS 1	MÊS 2	
1.0 / 11.0	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	1,04%	100,00%	0,00%	
		Financeiro	R\$1.710,38	R\$1.710,38	R\$0,00	
2.0 / 12.0	ALAMBRADO E PINTURA	Físico %	11,32%	100,00%	0,00%	
		Financeiro	R\$18.628,98	R\$18.628,98	R\$0,00	
3.0 / 13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	14,82%	0,00%	100,00%	
		Financeiro	R\$24.394,82	R\$0,00	R\$24.394,82	
TOTAL A EXECUTAR - AMPLIAÇÃO DE METAS		Físico %	27,18%	45,47%	54,53%	
		Financeiro	R\$44.734,18	R\$20.339,36	R\$24.394,82	R\$164.575,89

GABRIEL VINÍCIUS MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 230.779/D

WELSON GONÇALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL