

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
	OBRA:	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS - MGC E BR 135, JAPONVAR-MG				DATA : 06/07/2023		BDI : 28,29%		
	DESCRIÇÃO:	PROJETOS EXECUTIVOS, BDI, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ARQUIVOS NECESSÁRIOS PARA A "REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS - MGC E BR 135, JAPONVAR-MG". PRJ 2019	FONTE		VERSÃO		HORA	MES	REF.	
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO		-	-	07/2022		
			ORSE	2022/09		111,51%	69,89%	12/2022		
			SBC	2023/04 - Belo Horizonte		116,57%	-	04/2023		
	LOCAL:	MGC E BR-135 JAPONVAR - MG				SETOP	2022/10 - Norte COM DESONERAÇÃO	85,81%	49,50%	12/2022
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR - MG				SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	86,73%	49,78%	12/2022	
CONTROLE:	PR-2019				Composição		PRÓPRIA		0,00%	0,00%
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.685,55	100,00%					100,00' %'		
			1.685,55					1.685,55		
2	DEMOLIÇÃO	8.696,67	100,00%					100,00' %'		
			8.696,67					8.696,67		
3	TERRAPLENAGEM	786,39	100,00%					100,00' %'		
			786,39					786,39		
4	PISOS E URBANIZAÇÃO	759.351,84	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%		100,00' %'		
			227.805,55	227.805,55	151.870,37	151.870,37		759.351,84		
5	MOBILIÁRIOS	31.883,10				50,00%	50,00%	100,00' %'		
						15.941,55	15.941,55	31.883,10		
6	ILUMINAÇÃO	274.305,41				50,00%	50,00%	100,00' %'		
						137.152,71	137.152,70	274.305,41		
7	MEIO-FIO	145.661,74			40,00%	40,00%	20,00%	100,00' %'		
					58.264,70	58.264,70	29.132,34	145.661,74		
8	ACESSIBILIDADE	5.585,05					100,00%	100,00' %'		
							5.585,05	5.585,05		
1.227.955,75			238.974,16	227.805,55	210.135,07	363.229,33	187.811,64	1.227.955,75		
			238.974,16	466.779,71	676.914,78	1.040.144,11	1.227.955,75			

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA  
ENGENHEIRO CIVIL 255.542/D - MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR/MG