

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO																
	ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: CEMEI MENINO JESUS, DISTRITO DE NOVA MINDA								SRE:							
	MUNICÍPIO : JAPONVAR/MG								ENDEREÇO: DISTRITO DE NOVA MINDA, CEMEI MENINO JESUS							
	AMPLIAÇÃO DE METAS- MELHORIAS DA EDIFICAÇÃO															
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1.803,90	3,21%	100,00%	1.803,90		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.803,90
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3	TRABALHOS EM TERRA	22,86	0,04%	100,00%	22,86		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	22,86
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	11.606,46	20,64%	100,00%	11.606,46		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	11.606,46
5	SUPERESTRUTURA	2.358,80	4,19%	50,00%	1.179,40	50,00%	1.179,40		0,00		0,00		0,00		0,00	2.358,80
6	ALVENARIA	3.685,80	6,55%	50,00%	1.842,90	50,00%	1.842,90		0,00		0,00		0,00		0,00	3.685,80
7	COBERTURA E FORRO	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	8.464,25	15,05%		0,00	50,00%	4.232,12	50,00%	4.232,12		0,00		0,00		0,00	8.464,25
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
13	FERRAGENS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
14	REVESTIMENTO	7.705,67	13,70%		0,00		0,00	100,00%	7.705,67		0,00		0,00		0,00	7.705,67
15	PISOS E RODAPÉS	9.007,31	16,02%	10,00%	900,73	30,00%	2.702,19	60,00%	5.404,39		0,00		0,00		0,00	9.007,31
16	VIDROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
17	PINTURA	3.822,54	6,80%		0,00	30,00%	1.146,76	70,00%	2.675,78		0,00		0,00		0,00	3.822,54
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
19	DIVERSOS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
20	QUADRA	7.753,88	13,79%		0,00	50,00%	3.876,94	50,00%	3.876,94		0,00		0,00		0,00	7.753,88
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
23	LIMPEZA	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
25	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
26	OUTROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL MENSAL				30,87%	17.356,25	26,64%	14.980,32	42,49%	23.894,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	56.231,46
TOTAL ACUMULADO		56.231,46	100,00%	30,87%	17.356,25	57,51%	32.336,56	100,00%	56.231,46	100,00%	56.231,46	100,00%	56.231,46	100,00%	56.231,46	56.231,46
LOCAL / DATA: JAPONVAR, 29 DE NOVEMBRO DE 2023																
Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: GABRIEL VINICIUS MARTINS CREA-MG: 230.779/D																
REPRESENTANTE LEGAL: WELSON GONÇALVES DA SILVA, PREFEIRO MUNICIPAL DE JAPONVAR																

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TECNICO PELO ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR