



ESTADO DE MINAS GERAIS  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade  
Subsecretaria de Infraestrutura  
Superintendência de Obras Públicas

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR/MG**

**VALOR DO  
CONVÊNIO:**

**R\$ 552.397,11**

**DOC Nº: 04/04**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NAS VIAS DOS BAIRROS SÃO GERALDO E PEQUIZEIRO MUNICÍPIO DE JAPONVAR-MG

LOCAL: RUAS RIO DE JANEIRO, NO BAIRRO SÃO GERALDO, RUAS "A", 01 E 02, NO BAIRRO PEQUIZEIRO, DO MUNICÍPIO DE JAPONVAR/MG.

**PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,32%	100,00%		
		Financeiro	R\$1.762,86	R\$1.762,86		
2.0	TERRAPLENAGEM	Físico %	18,41%	20,00%	40,00%	40,00%
		Financeiro	R\$101.669,05	R\$20.333,81	R\$40.667,62	R\$40.667,62
3.0	CALÇAMENTO	Físico %	63,16%	20,00%	40,00%	40,00%
		Financeiro	R\$348.920,66	R\$69.784,13	R\$139.568,26	R\$139.568,26
4.0	DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	16,98%	30,00%	35,00%	35,00%
		Financeiro	R\$93.821,20	R\$28.146,36	R\$32.837,42	R\$32.837,42
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	1,13%			100,00%
		Financeiro	R\$6.223,34			R\$6.223,34
TOTAL		Físico %	98,87%	21,73%	38,57%	39,70%
		Financeiro	R\$552.397,11	R\$120.027,16	R\$213.073,30	R\$219.296,64

**Gabriel Vinicius Martins**

Engenheiro Civil - CREA: 230.779/D

ART de serviço: MG20243007593

**Welson Gonçalves Da Silva**

Prefeito Municipal de Japonvar